



**COMUNE DI GARGALLO**  
Provincia di Novara

**AREA TECNICA**

DETERMINAZIONE n° 69 del 24/10/2013  
( Lotto CIG: 4504659234)

**APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI  
CONSOLIDAMENTO DI VIA OVAGO**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTQUATTRO del mese di OTTOBRE:

- Visti i pareri sotto riportati ;
- Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 96 del 14.12.2006 ;
- Visto l'art. 17 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 26 del 17.11.1997 ;
- Viste le deliberazioni della G.C. n.3 del 08.01.2010 e n. 97 del 20.10.2009 di designazione dei Responsabili del Servizio ed i relativi provvedimenti di nomina da parte del Sindaco;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 08/11/2012 con cui si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di " Consolidamento Via Ovago ", dell'importo totale di € 130.000,00 di cui € 95.000,00 per esecuzione lavorazioni (a base d'asta);
- Vista la Determinazione Area Tecnica del Responsabile del Servizio n. 21 del 28/03/2013 avente per oggetto "Aggiudicazione definitiva dell'appalto lavori di consolidamento Via Ovago" all'Impresa " Valloggia Fratelli S.r.l. " con sede a Borgomanero (NO) , al prezzo di aggiudicazione di € 70.283,34 pari all'importo a base di gara soggetto a ribasso con la riduzione del 28,88% ed inclusi gli oneri non soggetti a ribasso pari ad € 9.415,99;
- Visto il contratto d'appalto stipulato in data 09.04.2013 rep.n.264 e registrato a Borgomanero il 18.04.2013 ;
- Viste le condizioni dell'art. 5 del Contratto d'appalto di cui sopra, dove si precisa che il pagamento dei relativi stati di avanzamento sarà effettuato quando il Comune di Gargallo avrà l'effettiva disponibilità delle somme finanziate dalla Regione con proprio contributo in conto capitale a favore dello stesso Comune;
- Viste le Determinazioni Area Tecnica del Responsabile del Servizio n. 42 del 11/07/2013 e n. 54 del 10.09.2013, aventi per oggetto l'approvazione degli atti del S.A.L. n. 1 e del S.A.L. n. 2 ( Corrispondente al funale );
- Visto che in data 22/10/2013, prot. n. 3153, è pervenuto l'incartamento relativo agli Atti finali a tutto il 07/08/2013 dei lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
  1. Stato finale dei lavori
  2. Libretto delle misure
  3. Registro di contabilità
  4. Sommario del registro di contabilità
  5. Processo verbale di consegna e certificato di ultimazione lavori

6. Relazione del D.L. a corredo dello stato finale e certificato di regolare esecuzione
7. Quadro economico di spesa finale
8. Dichiarazione sugli avvisi ad opponendum

I suddetti documenti contabili risultano tutti firmati dalle parti e visti dal Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto che in data 24/10/2013, prot. n.3176 , è stata acquisita la fattura n.217 del 18.10.2013 della Impresa "Valloggia Fratelli S.r.l. " con sede in Borgomanero (NO) - Via Leonardo da Vinci n. 40, relativa ai lavori contabilizzati nel S.A.L. Finale di importo di € 383,34 oltre a I.V.A. al 22% pari ad € 84,33 per un totale di **€ 467,67**;

#### **DETERMINA**

- Di approvare l'incartamento relativo allo Stato Finale a tutto il 07/08/2013 dei lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
  1. Stato finale dei lavori
  2. Libretto delle misure
  3. Registro di contabilità
  4. Sommario del registro di contabilità
  5. Processo verbale di consegna e certificato di ultimazione lavori
  6. Relazione del D.L. a corredo dello stato finale e certificato di regolare esecuzione
  7. Quadro economico di spesa finale
  8. Dichiarazione sugli avvisi ad opponendum

I suddetti documenti contabili risultano tutti firmati dalle parti e visti dal Responsabile Unico del Procedimento;

- Di approvare, altresì, il quadro economico finale delle spese comprensive anche delle somme a disposizione dell'Amministrazione , a firma del R.U.P. , che si allega al presente atto.
- Di liquidare la fattura n.217 del 18.10.2013 della ditta "VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. " con sede in Via Leonardo da Vinci n. 40 – Borgomanero (NO), relativa ai lavori contabilizzati dal S.A.L. Finale di importo pari a € 383,34 oltre a I.V.A. al 22% pari ad € 84,33, per un totale di **€ 467,67** e di liquidare la quota residua di € 11.400,91 compreso I.V.A. al 21%, di cui alla fattura n.166 del 30.08.2013, relativa al S.A.L. n. 2 , quando il Comune avrà l'effettiva disponibilità delle somme finanziate dalla Regione ( Tale condizione è dettata dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità che il Comune è sottoposto a partire dall'anno 2013 );
- Di imputare la spesa complessiva contabilizzata dal S.A.L. Finale pari a **€ 467,67** IVA al 22% compresa , sul Bilancio di previsione 2013 residui, nel seguente modo:
  - cod. 2.09.06.01 capitolo 3363 spesa
  - cod. 4.03.4037 capitolo 4037 contributo regionale
- Di demandare l'Ufficio Ragioneria del Comune per i provvedimenti successivi di liquidazione , previo accertamento della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ( tracciabilità dei movimenti finanziari) .

Il Responsabile del Servizio tecnico  
Arch. Enrico Andreini

\*\*\*\*\*

Visto:

Il Segretario Comunale

\*\*\*\*\*

Visto: si attesta la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno n. \_\_\_\_\_

Lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\*\*\*\*\*

# COMUNE DI GARGALLO

PROVINCIA DI NOVARA  
Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Progetto</b>	<b>Contratto</b>	<b>Finale</b>
A1	Importo lordo lavori	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.415,99	€ 9.415,99	€ 9.415,99
A3	Importo a base d'asta soggetto a ribasso( A1-A2)	€ 85.584,01	€ 85.584,01	€ 85.584,01
A4	Ribasso d'asta percentuale	-	28,88%	28,88 %
A5	Importo ribasso d'asta	-	€ 24.716,66	€ 24.716,66
A6	Importo netto lavori( A3-A5)	€ 85.584,01	€ 60.867,35	€ 60.867,35
<b>A7</b>	<b>Totale importo lavori (A6+A2)</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 70.283,34</b>	<b>€ 70.283,34</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	IVA al 21% sui lavori	€ 19.950,00	€ 14.759,50	€ 14.759,50
B2	Spese tecniche per la Progettazione , D.L e Coord. sicurezza	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00
B3	IVA al 21% e Cassa 4% Spese tecniche (B2)	€ 2.299,76	€ 2.299,76	€ 2.299,76
B4	Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (2% A7)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	=
	- di cui per R.U.P. (0,7% A7)	€ 665,00	€ 665,00	€ 665,00
B5	Spese tecniche per collaudo strutture in c.a.n.	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ =
B6	IVA al 21% e Cassa 4% Spese tecniche collaudo c.a.n. (B5)	€ 310,08	€ 310,08	€ =
B7	Imprevisti e varie	€ 440,16	€ 440,16	€ =
B8	Maggiore importo aliquota IVA lavori con decorrenza dal 01.10.2013	€ -	€ -	€ 3,83
<b>B9</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 29.809,50</b>	<b>€ 26.628,09</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE ( A7 + B8)</b>	<b>€130.000,00</b>	<b>€ 100.092,84</b>	<b>€ 96.911,43</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>€130.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€130.000,00</b>
<b>E</b>	<b>ECONOMIE ( D – C)</b>	<b>€ /</b>	<b>€ 29.907,16</b>	<b>€ 33.088,57</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Enrico Andreini